

RESUMO DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO (2023 - 2025):
EM ANDAMENTO E CONCLUÍDAS: R\$ 146,4 MILHÕES.

SOCIAL: R\$ 56,2 MILHÕES	
SEC	R\$ 50,5 MILHÕES
SESAB	R\$ 2,2 MILHÕES
SETRE	R\$ 3,3 MILHÕES
SECTI	R\$ 160 MIL
INFRAESTRUTURA: R\$ 61,5 MILHÕES	
SEINFRA	R\$ 12,4 MILHÕES
SEDUR	R\$ 11,7 MILHÕES
SIHS	R\$ 37,4 MILHÕES
ECONÔMICO: R\$ 13,3 MILHÕES	
SDR	R\$ 5,7 MILHÕES
SAEB/SEMA/INEMA	R\$ 7,4 MILHÕES
DETRAN	R\$ 182 MIL
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA: R\$ 15,4 MILHÕES	
SSP	R\$ 15,4 MILHÕES

INVESTIMENTOS DE DESTAQUE NO MUNICÍPIO

SOCIAL – INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 56,2 MILHÕES.

EDUCAÇÃO – SEC (OBRAS E PROGRAMAS).

R\$ 50,5 MILHÕES.

➤ **EM ANDAMENTO: R\$ 20,3 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 20 MILHÕES - CONSTRUÇÃO DE NOVA U.E. DE TEMPO INTEGRAL PROFª KELLY MAGALHÃES. OBRA CONCLUÍDA EM DEZ/23. IMPLANTAÇÃO DE MURO E GRADIL: 75% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 31/03/25;
- ✓ R\$ 336 MIL - REFORMA NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE 11. 15% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 20/03/25.

➤ **CONCLUÍDAS: R\$ 30,2 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 14,8 MILHÕES - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ENTRE 2023/25;
- ✓ R\$ 8,8 MILHÕES - AMPLIAÇÃO COM MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO DA PMBA ALEXANDRE LEAL COSTA, EM JUN/24;
- ✓ R\$ 1,6 MILHÃO - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NO COLÉGIO ESTADUAL PRISCO VIANA, EM JUL/23;
- ✓ R\$ 1 MILHÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO COL. EST. ANTÔNIO GERALDO, EM FEV/23;
- ✓ R\$ 948 MIL - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA SEDE DO NTE 11, EM JUN/24;
- ✓ R\$ 700 MIL - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA NOVA SEDE DO POLO UAB (ANTIGA SEDE DO COLÉGIO ESTADUAL ANÍBAL ALVES BARBOSA), EM SET/24;
- ✓ R\$ 619 MIL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO COLÉGIO EST. DE BARREIRINHAS, EM JAN/23;
- ✓ R\$ 375 MIL - REFORMA CIVIL NO COLÉGIO ESTADUAL DE BARREIRINHAS, EM SET/23;
- ✓ R\$ 363 MIL - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NO CETEP DA BACIA DO RIO GRANDE, EM DEZ/23;
- ✓ R\$ 363 MIL - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIÇÃO TECNOLÓGICA – CEMIT DA BACIA DO RIO GRANDE, EM DEZ/23;
- ✓ R\$ 310 MIL - REFORMA CIVIL NO COLÉGIO DEMOCRÁTICO ESTADUAL MARCOS FREIRE, EM MAR/23;
- ✓ R\$ 175 MIL - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NO COLÉGIO DA PMBA ALEXANDRE LEAL COSTA, EM SET/23;
- ✓ R\$ 168 MIL - REFORMA CIVIL NO COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO GERALDO, EM MAI/24.

INVESTIMENTOS DE DESTAQUE NO MUNICÍPIO

SOCIAL – CONTINUAÇÃO

SAÚDE – SESAB

R\$ 2,2 MILHÕES.

- **EM ANDAMENTO:** R\$ 2,9 MILHÕES (ESTADO: **R\$ 1,9 MILHÃO**) - CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS – SVO DE BARREIRAS. 21,55% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 11/06/25.
- **CONCLUÍDAS:** **R\$ 302 MIL** - ENTREGA DE 01 AMBULÂNCIA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, ENTRE 2023/24.
- ✓ **O MUNICÍPIO SEDIA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS, INAUG. EM FEV/20.**

	TOTAL	OBRA	EQUIP. MOBÍLIA E VEÍCULOS.	CUSTEIO
INVEST. DO ESTADO	R\$ 50,9 MILHÕES	R\$ 11,2 MILHÕES	R\$ 13,2 MILHÕES	R\$ 26,5 MILHÕES

- ✓ **ATENDIMENTOS REALIZADOS (FEV/20 - FEV/25):**

	CONSULTAS	EXAMES	TOTAL
REGIÃO	91.873	199.048	290.891
BARREIRAS	21.229	39.305	60.534

BARREIRAS INTEGRA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA. SÃO 22 MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DESTES, 02 MUNICÍPIOS (BREJOLÂNDIA E PARATINGA) ENCONTRAM-SE INADIMPLENTES JUNTO AO CONSÓRCIO, MONTANTE DE R\$ 224 MIL.

- ✓ **PRESIDENTE:** MOAB NASCIMENTO DE SANTANA (PREFEITO DE RIACHÃO DAS NEVES).

TECNOLOGIA – SECTI

R\$ 160 MIL.

- **CONCLUÍDA:** R\$ 1,1 MILHÃO (ESTADO: **R\$ 160 MIL**) - INSTALAÇÃO DO ESPAÇO COLABORAR NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA, EM DEZ/24.

ESPORTE – SETRE/SUDES

R\$ 3,3 MILHÕES.

- **CONCLUÍDAS:** **R\$ 3,3 MILHÕES.**
 - ✓ R\$ 1,4 MILHÃO - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO E DIMENSÃO OFICIAL NO 10º BEIC - BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, EM NOV/24;
 - ✓ R\$ 723 MIL - PROGRAMA MANUEL QUIRINO; PROJETO PAS QUALIFICA E TRILHA, ENTRE 2024/25;
 - ✓ R\$ 682 MIL - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS EM BARREIRAS, EM 2024;
 - ✓ R\$ 504 MIL - PROGRAMA FAZATLETA EM BARREIRAS (APOIO A TRIATHLON E CICLISMO), ENTRE 2024/25.

INFRAESTRUTURA – INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 61,5 MILHÕES.

SEINFRA

R\$ 12,4 MILHÕES.

- **EM ANDAMENTO:** **R\$ 12,4 MILHÕES.**
 - ✓ R\$ 6,6 MILHÕES - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, TRECHO: POLO INDUSTRIAL DE BARREIRAS, EXTENSÃO 7,16 KM. 85% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/04/25;
 - ✓ R\$ 5 MILHÕES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, TRECHO: BR-020 AO CANTINHO SENHOR DOS AFLITOS, EXTENSÃO 5 KM, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BAHIA EM MOVIMENTO. PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA EM 30/12/24. PENDENTE SINALIZAÇÃO, COM PREVISÃO CONCLUSÃO PARA: 30/03/25;
 - ✓ R\$ 800 MIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, TRECHO: ACESSOS A BA-455 E BR-242, EXTENSÃO 1KM, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BAHIA EM MOVIMENTO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/03/25.
- **EM ANDAMENTO NA REGIÃO:**
 - ✓ R\$ 99,5 MILHÕES - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BA-459/BA-460/BA-463, EXTENSÃO 337,93KM. RESTAURAÇÃO: CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO: ATÉ 30/09/26;
 - ✓ R\$ 36 MILHÕES - PAVIMENTAÇÃO EM TSD E CBUQ NA BA-455, TRECHO: BARREIRAS – ENTRONC. BA-463 (CATOLÂNDIA) E ACESSO AO POV. DE BEZERRA, 30,94 KM. 70% DE EXECUÇÃO. PREV. DE CONCLUSÃO: 30/07/25.
- **CONCLUÍDA NA REGIÃO:** R\$ 35,1 MILHÕES - RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM TSD E MICROREVESTIMENTO DAS BA'S 447/465, TRECHO: BARREIRAS – ANGICAL – MISSÃO DO ARICOBÉ, EXTENSÃO 65 KM, EM JAN/24.

INVESTIMENTOS DE DESTAQUE NO MUNICÍPIO

INFRAESTRUTURA – CONTINUAÇÃO

SEDUR/CONDER

R\$ 11,7 MILHÕES.

- **EM ANDAMENTO: R\$ 14,3 MILHÕES (ESTADO: R\$ 11,7 MILHÕES)** - RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS 500 UH DO CONJUNTO RESIDENCIAL SOLAR BARREIRAS. 93% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 31/03/25.

SIHS

CERB

R\$ 8,8 MILHÕES.

- **EM ANDAMENTO: R\$ 3,9 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 895 MIL - IMPLANTAÇÃO DO SAA DE SERRADÃO (63 KM DA SEDE). 95% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/03/25;
- ✓ R\$ 595 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE VEREDA DAS LAGES (22 KM DA SEDE). 60% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/03/25;
- ✓ R\$ 580 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NO ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS (54 KM DA SEDE). PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 08/04/25;
- ✓ R\$ 580 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DO RIO DE ONDAS (54 KM DA SEDE). PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: ATÉ 08/04/25;
- ✓ R\$ 510 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE ÁGUA SALGADA (10 KM DA SEDE). 90% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: ATÉ 30/03/25;
- ✓ R\$ 380 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE LAVRAS (66 KM DA SEDE). 20% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/04/25;
- ✓ R\$ 190 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DO 10º BEIC - BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (30 KM DA SEDE). 10% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/05/25;
- ✓ R\$ 180 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE BENEVIDES (10 KM DA SEDE). 95% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 28/02/25.

- **A INICIAR: R\$ 1,3 MILHÃO.**

- ✓ R\$ 520 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE CAMPO ERÊ (77 KM DA SEDE). PREVISÃO DE INÍCIO: ATÉ 30/03/25;
- ✓ R\$ 310 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE SUCURIÚ (22 KM DA SEDE). PREVISÃO DE INÍCIO: ATÉ 30/04/25;
- ✓ R\$ 270 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE VEREDA SECA (60 KM DA SEDE). PREVISÃO DE INÍCIO: ATÉ 30/03/25;
- ✓ R\$ 165 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE MARIMBA (62 KM DA SEDE). PREVISÃO DE INÍCIO: ATÉ 30/03/25.

- **CONCLUÍDAS: R\$ 3,6 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 565 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE MATA DE CACHOEIRA (16 KM DA SEDE), EM SET/24;
- ✓ R\$ 435 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE ALFREDO MENDES (48 KM DA SEDE), EM SET/24;
- ✓ R\$ 355 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE MATA DO RIO DAS PEDRAS (71 KM DA SEDE), EM SET/24;
- ✓ R\$ 340 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE RETIRO (55 KM DA SEDE), EM NOV/23;
- ✓ R\$ 305 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DO KM 32 (33 KM DA SEDE), EM SET/24;
- ✓ R\$ 280 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE CANTINHO (16 KM DA SEDE), EM NOV/24;
- ✓ R\$ 250 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE VEREDA DA LAJE II (25 KM DA SEDE), NOV/23;
- ✓ R\$ 215 MIL - CONST. DE SSAA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DO RIO DE ONDAS (68 KM DA SEDE), EM FEV/24;
- ✓ R\$ 210 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE TATU DE BAIXO (12 KM DA SEDE), EM SET/24;
- ✓ R\$ 170 MIL - CONSTRUÇÃO DE SAA NA ALDEIA INDÍGENA KIRIRI (71 KM DA SEDE), EM AGO/24;
- ✓ R\$ 165 MIL - CONST. DE SSAA NA LOCALIDADE DE RIO BRANCO - RIACHO D'ÁGUA (57 KM DA SEDE), EM OUT/23;
- ✓ R\$ 150 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE PECUÁRIA (14 KM DA SEDE), EM JUN/23;
- ✓ R\$ 145 MIL - CONSTRUÇÃO DE SSAA NA LOCALIDADE DE CETEP/UNEB (PRÓXIMO À SEDE), EM OUT/24;
- ✓ R\$ 55 MIL - CONST. DE SAA NA LOCALIDADE DE CETEP - BACIA DO RIO GRANDE (3,7 KM DA SEDE), EM SET/24.

INVESTIMENTOS DE DESTAQUE NO MUNICÍPIO

INFRAESTRUTURA – CONTINUAÇÃO

SIHS

EMBASA

R\$ 28,6 MILHÕES.

➤ **EM ANDAMENTO: R\$ 25,5 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 24,5 MILHÕES - IMPLANTAÇÃO DO SES DOS BAIRROS DE MORADA NOBRE E BARREIRINHA E MELHORIAS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - EEE. 13,69% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/06/25;
- ✓ R\$ 981 MIL - ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO SIAA DE BARREIRAS. EM FASE DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/10/25.

➤ **CONCLUÍDAS: R\$ 3,1 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 2,7 MILHÕES - SERVIÇOS DE RAMAIS PREDIAIS DO SES, NA SEDE, EM SET/23;
- ✓ R\$ 260 MIL - REDE DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DE TRÊS ILHAS (07 KM DA SEDE), EM JUL/24;
- ✓ R\$ 130 MIL - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA PARA LOCALIDADE DE CHÁCARAS PARAÍSO (05 KM DA SEDE), EM MAI/24.

ECONÔMICO - INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 13,3 MILHÕES.

SDR

R\$ 5,7 MILHÕES.

➤ **EM ANDAMENTO: R\$ 5,7 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 5,2 MILHÕES (ESTADO: R\$ 4,1 MILHÕES) - IMPLANTAÇÃO DO LATICÍNIO E GALPÃO, NA SEDE. 50% DE EXECUÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 30/06/25.
- ✓ R\$ 850 MIL - O MUNICÍPIO DE BARREIRAS FOI CONTEMPLADO COM O EDITAL ATER BIOMAS, BENEFICIANDO 135 FAMÍLIAS. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: DEZ/26;
- ✓ R\$ 770 MIL - O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO COM O EDITAL ATER BAHIA SEM FOME, BENEFICIANDO 70 FAMÍLIAS. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: DEZ/28.

SAEB/SEMA/INEMA

R\$ 7,4 MILHÕES.

➤ **EM ANDAMENTO: R\$ 7,4 MILHÕES** - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM PARA ANIMAIS SILVESTRES – CETAS NO BAIRRO DO FLAMENGO. 65% DE EXECUÇÃO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 06/08/25.

DETRAN

R\$ 182 MIL.

➤ **CONCLUÍDA: R\$ 182 MIL** - IMPLANTAÇÃO DA NOVA CIRETRAN DE BARREIRAS, EM FEV/23.

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 15,4 MILHÕES.

SSP

R\$ 15,4 MILHÕES.

➤ **CONCLUÍDAS: R\$ 15,4 MILHÕES.**

- ✓ R\$ 11,5 MILHÕES - DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES – CICOM BARREIRAS, EM DEZ/23. ENTREGUE PELO GOVERNADOR EM 26/11/24;
- ✓ R\$ 3 MILHÕES - OPERAÇÃO FLORESTAL 2024 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR), EM JUL/24;
- ✓ R\$ 921 MIL - 01 VEÍCULO RABECÃO PARA A PCBA; 02 CARROS E 08 MOTOS PARA A PMBA, ENTRE 2023/24.

ESTRUTURA PC/PM/CBM – BA:

	EFETIVO	VIATURAS	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PC	53 SERVIDORES: 11 DELEGADOS, 09 ESCRIVÃES E 33 INVESTIGADORES.	13	11ª COORPIN/BARREIRAS.
PM	369 POLICIAIS.	39	AGREGA A 83ª E 84ª CIPM/CIPT- OESTE.
CBM	76	09	O MUNICÍPIO É ATENDIDO PELA 1ª CIA-BARREIRAS/17ª BBM - BARREIRAS.